




เทศบาลเมืองเมืองปึก

อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน



(ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลเมืองเมืองปัก (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนางปุ่น ฉัตรเมืองปัก ชุมชนวังคู่	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๒๘ ตร.ม.พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว ๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๒๕๗,๖๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๑๖,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่ข อโอาหารซอย ๑ จากแยกถนนเข้าเบทาโกร ถึง บ้านนายรุ่งโรจน์ พูนผล ชุมชนวังคู่	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๙๒๕,๖๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชิตธงชัย ซ้างที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ชุมชนเมืองปัก ๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๖๐ - ๔.๙๐ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่	๗๙๗,๑๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยศาลเจ้าพ่อเสือ (หลักหิน) ตลอดสาย ชุมชนชัยมงคล	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐-๔.๗๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๔๓ ตร.ม.พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว ๒๖๔ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๒,๐๒๔,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย โคกเห็ดโคล ขอยข้างบ้าน นายทองอยู่ แถมสูงเนิน	ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๑๓ ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว ๑๑๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๙๓๔,๘๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย ถนนสีบศิริ ขอยข้างบ้าน นางทองสุข เทียนเมืองปัก (ต่อจากเดิม) ชุมชนโคกเห็ดโคล	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๕๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑๘๗,๒๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย เนียมสะอาด ตลอดสาย ชุมชนโนนตูม ๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๒,๖๘๙,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้าน ร.ต.ต.ตรีเพชร ศรีเพชร ถึง หน้าถนนโคกศิลา ชุมชนฉัตรมงคล	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๒๘๘,๘๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๙	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U สาย ๒๒๓๘ (ต่อจากเดิม) ฝั่งหน้า อุทยานธรรมไหมไทย ชุมชนโนนตุ้ม ๒	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๔๙๕,๒๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			๔๙๕,๒๐๐	
๑๐	เงินสมทบ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสี่บศิริ ๒๓ (ซอยชั้นซี) ชุมชนตำรังสุข	สมทบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสี่บศิริ ๒๓ (ซอยชั้นซี) ชุมชนตำรังสุข กว้าง ๕.๕๐ - ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๖๖ ตร.ม. พร้อมวางระบบระบายน้ำ Box Culvert Manhole ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๕๘ บ่อ	๒,๓๒๔,๖๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายประชาพัฒนา ซอยแปงหอม ชุมชนบ่อปลา	ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๓๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๖ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดปากกรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตรยาว ๘๖ เมตร ๒ ข้างทาง รวม ๑๗๒ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๗๑,๘๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนิยมสะอาด ตลอดสาย ชุมชนโนนตูม ๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๒,๖๘๙,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. สายซอย ๒ อินทวัฒน์วงษา - แยกซอย ๘ หน้าบ้านยายหนิดถึง แยกหน้าบ้านพีไวย์ลย์ ชุมชนธงชัย พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนธงชัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๙๐-๓.๙๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๑๓.๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑,๕๖๑,๘๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายประชาพัฒนา ซอยแบ่งหอม ชุมชนบ่อปลา	ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๓๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๖ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตรยาว ๘๖ เมตร ๒ ข้างทาง รวม ๑๗๒ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๗๑,๘๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๑๔,๙๔๒,๒๐๐						

๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตประปาสาธารณะ (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อ.ปรางค์ชัย)	ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปรางค์ชัย)	ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชน	๒๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๖๔,๘๑๖.๐๓	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง	ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๔๕๘,๒๓๒.๘๕	
๔	ชุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสียคู คลอง ในเขตเทศบาล	ดำเนินการลอกคลอง ท่อระบายน้ำ ตักสิ่งปฏิกูลตามร่องน้ำ รางน้ำ บ่อพักหรือท่อระบายน้ำเสีย ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๖ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๑,๔๗๐,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	รณรงค์การชำระภาษี เช่นการจัดทำสปอร์ตโฆษณา แผ่นพับใบปลิว และสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลเมืองเมืองปัก หอกระจายข่าวในชุมชน ๑๖ ชุมชนและสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			๑๗,๑๒๐	
๒	โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดให้แก่ประชาชน	ประชาชนและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๖ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๓	ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การออกสำรวจภาคสนามเพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๓๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๓๘๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กปฐมวัย ค่าวัสดุรายหัว จำนวน ๑๔๕ คน คนละ ๑,๙๗๒ บาท	๓๐๖,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๒	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จัดบริการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๔๕ คนๆ คนละ ๒๒ บาท เป็นเวลา ๒๔๕ วัน	๘๐๓,๓๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จัดบริการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๔๐ คน คนละ ๗.๓๗ บาท เป็นเวลา ๒๖๐ วัน	๓๑๐,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๕	ประชุมผู้ปกครอง	จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ปีละ ๒ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙			✓	-	
๖	โครงการเยี่ยมบ้าน	คณะครูออกเยี่ยมบ้านเด็กเล็กเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา	๖,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๕๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท	๑๖,๘๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๘	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๘๔ คน ๆ ละ ๒๙๐ บาท	๒๔,๔๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๙	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปักจำนวน ๘๔ คน ๆ ละ ๓๒๕ บาท	๒๗,๓๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๑๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๘๔ คนๆละ๔๙๐บาท	๔๑,๒๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๑๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ - โรงเรียนปักธงชัยชุมเห็ดวัน ๆ - โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี	๕,๗๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๒,๗๔๑,๒๐๐	
			๒,๖๔๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๙				๑,๒๐๓,๔๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	- จัดบริการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนป้อมธงชัยชุมพลวัน ๆ - จัดบริการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองป้อมสามัคคี	๒,๒๗๙,๔๐๐ ๙๓๒,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๔๕๐,๒๖๑ ๑๕๙,๓๔๘	
๑๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	จัดกิจกรรมวันสำคัญเพื่อให้ผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ ๑. วันสำคัญของชาติมีดังนี้ -วันเด็ก - วันไหว้ครู - วันแม่ - วันพ่อ - วันครู - วันขึ้นปีใหม่ - งานประเพณีชุมชน ๒. วันสำคัญทางศาสนา - วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา - วันเข้าพรรษา -วันออกพรรษา - วันอาสาฬหบูชา	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๑๔	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัยส่งเสริมทักษะในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและปัจจัยนิเทศเด็กปฐมวัย	เด็กเล็กและผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	✓			๔๑,๐๐๐	
๑๓	โครงการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐ สปสช.	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๑๔	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเด็ก และเยาวชน	จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนทางวิชาการด้านต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๑๓,๖๒๒,๘๐๐						

๓.๒ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลยาเสพตติ	จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง	๔๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			๓๒๗,๗๐๐	
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จัดให้มีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปักธงชัย	๓๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	โครงการจัดงาน"ปึกธงชัยวิงมินิมารathon "	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๒๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๑๘	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	ประชาชนและเยาวชนในตำบลที่มีความรู้ความสามารถ	๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๙๕๐,๐๐๐						

๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๙	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๓๕๐,๐๐๐	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๙	✓			๓๘๒,๕๒๗.๕๐	
๒๐	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	- จัดประกวดขบวนแห่สงกรานต์และพระพุทธรูป - จัดประกวดก่อพระเจดีย์ทราย - จัดประกวดนางสงกรานต์ - จัดพิธีรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ใหญ่ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑	การจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (จำลอง) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ของทุกปี จำนวน ๑ ครั้ง	๙๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๙	✓			๙๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่	บุคลากรสังกัดเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๙	✓			๕๖,๐๐๐	
๒๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติโดยจัดกิจกรรมทางวิชาการและการแสดง ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	✓			๒๘๙,๐๗๘.๖๐	
๒๔	จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช	จัดนิทรรศการทางวิชาการออกจำหน่ายผ้าไหมและสินค้า OTOP ประกวดผ้าไหมประกวดของดีเมืองโคราชจัดแฟชั่นผ้าไหมสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๙	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๒๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณีเข้าพรรษา	จัดถวายเทียนในเขตเทศบาลในวันเข้าพรรษาของทุกปี	๑๐๐,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๑,๖๙๐,๐๐๐						

๓.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๖	โครงการจัดงานวันนวมินทรมหาราช	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	✓			๑๔,๓๐๐	
๒๗	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	✓			๑๕,๘๔๐	
๒๘	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	✓			๑๔,๓๐๐	
๒๙	โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๕,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๙			✓	-	
๓๐	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙			✓	-	
๓๑	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๒๐๕,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำรวจจำนวน สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจปีละ ๒ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘		✓		๕๙,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงและติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑.จัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ๒.ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ(น้ำประปา,น้ำทั้งจากตัวอาคาร) ๓.ทำการตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่ายด้วย	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙เด			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		อุปกรณ์ภาคสนาม (Test Kit) จำนวน ๑ ครั้ง ทั้ง ๑๖ ชุมชน (น้ำประปา)							
๓	โครงการเมืองปิ่นน่วย	๑.ดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในชุมชน ๒.การดำเนินการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในชุมชนแบบเชิงรุก ๓.การประชุมชุมชนหรือหมู่บ้านต้นแบบของคัดแยกขยะและชุมชนสะอาด	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	-	
๔	โครงการ Clean and FoodSafety	- จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ - จัดงานเทศกาลอาหารสะอาดและปลอดภัย ๑ ครั้ง - ออกตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘			✓	-	
๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มพูนศักยภาพด้านสาธารณสุข ฯ ให้แก่ชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชน ะละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๒๐,๐๐๐	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๕๒๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน และองค์กรพัฒนาชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ	๕๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จัดกิจกรรมบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ออกให้	๓๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙		✓		๒๙๓,๐๐๐	
๓	โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนพันภัยยาเสพติดและผู้ประสานพลังแผ่นดิน	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็ก	๕๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๔	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ๑๖ ชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘ และ มิถุนายน ๒๕๖๙			✓	-	
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ และผู้พิการ	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	จัดกิจกรรมดำเนินการเพื่อส่งเสริมหลักการและวิธีการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุฝึกทักษะดูแลตัวเอง และทัศนศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	จัดกิจกรรมดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี ครอบครัวชุมชน	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๘	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	จัดกิจกรรมดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการพัฒนารอบบาทสำคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	จัดกิจกรรมดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพในหลักสูตรต่าง ๆ และทัศนศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓			๑๙,๙๘๐	
รวมทั้งสิ้น			๑,๒๕๐,๐๐๐						

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน	๕๐,๐๐๐	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘		✓		๕๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟันฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	ตั้งจุดบริการประชาชนทางถนนในช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม และ เมษายน ๒๕๖๙		✓		๑๐,๘๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๔๒๐,๐๐๐						

๕.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	๒๒,๘๒๒,๘๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน		✓		๑๑,๐๒๑,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	๓,๒๐๔,๐๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน		✓		๑,๖๑๑,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ รายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๔๘,๐๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน		✓		๒๔,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๒๖,๐๗๔,๐๐๐						

๕.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานช่วยผู้ปกครองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๒๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙		✓		-	
๒	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๒๒๐,๐๐๐						

๕.๕ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับประชาชน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ๒. จัดให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙		✓		-	
รวมทั้งสิ้น			๕๐,๐๐๐						

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร การจัดหน่วยบริการประชาชน จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภารกิจของเทศบาล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ประกอบด้วย เทศบาล ส่วนราชการ และประชาชน	๔๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙			✓		
๒	โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น	จัดกิจกรรมและคัดเลือกบุคลากรดีเด่นที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ของเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙			✓		

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการประชาคมชุมชนระดับชุมชนและระดับเมือง	จัดประชาคมชุมชน ระดับชุมชน ระดับเมืองและกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนเพื่อระดมปัญหาและความต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙		✓		๑๐,๔๙๒	
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ได้แก่ การจัดพิธีทางศาสนาพิธีถวายพระพร จัดกิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๗,๓๑๐	
๕	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ก่อตั้งท้องถิ่นไทย ได้แก่ ทำบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	✓			๕๙,๙๖๗	
๖	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่พนักงานบุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปัก	๕๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙			✓	-	
๘	โครงการอบรมพนักงานบุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่พนักงานบุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปักและทัศนศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๒๙๗,๙๐๙	
๙	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เพื่ออุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๙๑๕,๐๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลเมืองเมืองปัก (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ได้แก่ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๒๙๘๗ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่นซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถบรรทุกขยะเปลี่ยนท้ายกระบะของรถบรรทุกขยะเปลี่ยนระบบไฮโดรลิก ทำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ และอื่นๆ	๕๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๕๐๐,๐๐๐						

รายละเอียดโครงการพัฒนา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสี่บศิริ ๒๓ (ซอยชั้นซี) ชุมชนตำรังสุข (ซอยชั้นซี) ชุมชนตำรังสุข	สมทบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสี่บศิริ ๒๓ (ซอยชั้นซี) ชุมชนตำรังสุข กว้าง ๕.๕๐ - ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๘๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๖๖ ตร.ม.พร้อมวางระบบระบายน้ำ Box Culvert Manhole ขนาด๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๕๘ บ่อ	๒๗,๒๔๖,๐๐๐ แยกเป็น เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๔,๕๒๑,๔๐๐ บาท เงินสมทบ ๑๐ %	มิถุนายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๒๗,๒๔๖,๐๐๐						

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) **กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน**

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิมิตมงคล ซอย ๑ (หลักเมือง) ชุมชนตลาดเก่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๗๐-๑๔.๙๐ เมตร ยาว ๒๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๙.๔๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ	๑,๘๙๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓			๑,๘๘๓,๗๙๙.๔๘	
๒	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนโคกศิลาซอย ๑/๑ (บ้านผช.นันท) ชุมชนฉัตรมงคล	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๙๘ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ต.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๗๗๑.๙๘ ตร.ม. ๑,๔๕๗	๑,๔๕๗,๙๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๑,๐๔๐,๐๐๐	
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ จากบ้านนายราชันถึงบ้านนางกนกพร ชุมชนโคกเห็ดไคล	ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด A๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๑๓๒.๐๐ ม. และก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๓๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตร.ม. ๑. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๑๑๘.๐๐ ม. (ปากซอยถึงสามแยก)	๘๖๒,๙๐๐	กันยายน ๒๕๖๙		✓		๘๐๕,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		<p>๒. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ</p> <p>๓. รื้อถอนผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๓๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตร.ม.</p> <p>๔. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตร.ม.</p>							
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนปักธงชัย ซอย ๑ ถึง วัดป่าฉัตรมงคล ชุมชนฉัตรมงคล	<p>ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ ม. ยาว ๑๔๙.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๗๘๑.๔๒ ตร.ม. พร้อมวางบ่อพักและท่อระบายน้ำ ขนาด ๐ ๐.๖-) เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ ม. ยาว ๓๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๘๕ ตร.ม. พร้อมวางบ่อพักและท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๓ ขยายผิวจราจรคอนกรีต ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐-๑.๙๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๐๗ ตร.ม. พร้อมปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร ค.ส.ล. เดิมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย</p>	๓,๔๗๕,๓๘๐	กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓,๐๔๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		<p>๕.๙๐-๖.๙๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๖ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๔ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๗๐ เมตร ขยายผิวถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๖๓.๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๖๘.๔๒ ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ ๕ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๘๐ เมตร พร้อมขยายผิวถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร.ม.</p>						-	
๕	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนโคกศิลา ซอยเสาสสูงชุมชนฉัตรมงคล	<p>ก่อสร้าง ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๘ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒๖ บ่อ รื้อถอนผิวจราจรเดิม กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร คั้นผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๔.๐๐ ตารางเมตร</p>	๑,๔๗๙,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑,๑๗๕,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝิวจراجจร ซอยหลังศาลา SML ชุมชนโคกเห็ดโคล	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝิวจراجจร กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝิวจراجจร กว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร	๑,๔๗๖,๒๔๒	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๑,๓๒๐,๐๐๐	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐-๑๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ Dia ๐.๘๐ เมตร	๑,๐๒๑,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑. จัดทำแนวปลูกต้นไม้ ตามแนวรั้ว ป้องกันการฟุ้งปลิวของขยะและดูดซับกลิ่น ๒ จัดทำพื้นที่เก็บขยะแต่ละประเภท เช่น แก้วอลูมิเนียม เหล็ก พลาสติก แห้ง ยางรถยนต์ เครื่องนอน ฯลฯ	๓๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนโคกศิลา ซอย ๒ (โครงการพระราชดำริฯ) ชุมชนฉัตรมงคล	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง ๗๒ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๗๐.๖๒ ตร.ม.	๔๕๑,๗๒๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๔๕๐,๐๐๐	
๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หน้า ร.ร.ธงชัยประชานิรมิต)	ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หน้า ร.ร.ธงชัยประชานิรมิต)	๔๙๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๔๘๘,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๑๒,๑๘๒,๒๘๕						

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอ่างแปร่งพื้นและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก	-ก่อสร้างอ่างแปร่งพื้นสำหรับเด็กนักเรียนขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.ยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด - ปรับปรุงพื้นที่ปูกระเบื้องโดยรอบบริเวณขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๒๐๐,๐๐๐						

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องผสมคอนกรีต	จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)	๒๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๒๔,๗๕๐	
๒	รถตักหน้าขุดหลัง	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)	๒,๐๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๒,๐๒๕,๐๐๐						

รายละเอียดโครงการพัฒนา **กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ความสำเร็จ			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ปรับปรุงผิวจราจร สายข้าง ร้านควิกเลน ชุมชนโคกเห็ดโคล	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากกลิ้ง ราง มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ ม. พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว รวมไม่น้อย กว่า ๗๖ เมตร และปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรมี พื้นผิวจราจร รวมไม่น้อย ๑๘๑ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๔๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓ -			๔๐๘,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย สุขสันต์เชื่อม สายบ่อทอง ชุมชนวังคู ตำบล เมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค. ส.ล.๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กสายโคกเห็ด โคลข้างบ้าน อ.ชาญ เจริญบุรี (ต่อจากเดิม) ตำบล เมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	๔๗๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๔๖๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ความสำเร็จ			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพธงชัย ซอย ๑๔ ชุมชนเมืองปัก ๑ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๖๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๕๑๔ ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๓๖๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๑๑,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนางพูนสุข ชุมชนธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- รื้อผิวถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม ปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล.กว้าง ๒.๒๕ - ๔.๒๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปาก ลึกราง มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๖๖๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙		✓		-	
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ - ๑๐.๓๐ ม. ยาว ๘๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia ๐.๘๐ ม.	๑,๐๒๑,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ความสำเร็จ			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ถนนรางน้ำซอย ๓ ชุมชน โนนตูม ๒ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้น ราง ชั้น ๓ ขนาด ๐ ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อ พักยาว ๙๕ เมตร พร้อมคั้นผิว ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕.๔๙ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๓๙๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมระบบระบาย น้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนาง มะลิ ถนนเทพธงชัย ซอย ๑ (รัตนชัย) ชุมชนเมืองปัก ๑ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง ๒.๘๐ - ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๐.๗๑ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	๑๘๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนจากหลังป้าย ชุมชนหนองโสน ทางไปนาแค ชุมชนหนองโสน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- รื้อผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม และปรับปรุง ผิวถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๔๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ความสำเร็จ			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนนิवासวิฒนกิจ (จากแยกถนนสุขาภิบาล ๑ ถึง สะพานโรงแรมอาจารย์ปาน) ชุมชนตลาดเก่า ,ชุมชน เมืองปัก ๒ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร ค.ส.ล.เดิมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ - ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๗.๕๐ ตารางเมตร ๓,๒๔๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑,๔๙๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทพธงชัยซอย ๕ ชุมชนเมืองปัก ๑ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๖๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๔๑๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายถนนสุขาภิบาล ๑ ซ้ำที่ว่าการ อำเภอปักธงชัย ชุมชนเมืองปัก ๒ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร ค.ส.ล. เดิมผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๙.๕๐ - ๑๓.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๓๗.๑๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑,๑๖๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ความสำเร็จ			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านสายใจชุมชนโนนตูม ๒ (ตรงข้ามโรงสีทวีชัย) ตำบล เมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๙๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพร้อมระบบระบายน้ำ สายโนนตูม ซอย ๑/๑ ชุมชนโนนตูม ๒ ตำบล เมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๕๒.๗๑ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากปลิงรางมอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายโนนตูม ซอย ๒ ชุมชนโนนตูม ๒ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๔๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๑๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๓๘๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ความสำเร็จ			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าช้าจีน ชุมชนเมืองปัก ๑ ตำบล เมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากกลิ้งรางชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตรพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ฝิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๒๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑,๑๑๗,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำสายชุมชนบ่อปลา-ถนนสืบศิริ (ข้างร้านมีพร้อมโฮม) ชุมชนบ่อปลา ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ฝิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ฝิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๙.๙๕ ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๒,๖๘๖,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๑๘	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเบทาโกร ชุมชนวังคู่ (ต่อจากเดิม) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากกลิ้งราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๗๑๐ เมตรพร้อมก่อสร้างฝิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ฝิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๗,๓๗๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ความสำเร็จ			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๙	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยข้างร้านแจ่วฮ้อนคลาสสิก ชุมชนเมืองปึก ๑ ตำบลเมืองปึก อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม ๑๕๕ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๙.๒๗ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นรางชั้น ช่วงที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพักระยะทาง รวม ๖๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๒,๑๑๙,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๒๐	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงไหม (แยกเสาสูง) ชุมชนฉัตรมงคล ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ยาว ๔๓ เมตร ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม ๑๗๐ เมตร พร้อมคืนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑,๓๑๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ความสำเร็จ			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สายโนนตูม ซอย ๓ ชุมชนโนนตูม ๒ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร ระบายเอียงตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๒๗,๕๙๙,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ความสำเร็จ			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๒	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	จัดหาครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑ ระบบ	๓,๐๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๒๓	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าและทางออกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก	ก่อสร้างประตูทางเข้าและทางออกสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ๒ จุด	๒๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
๒๔	โครงการจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อก่อตั้งสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมือง เมืองปัก	จัดซื้ออาคารพร้อมที่ดิน ๑ แห่ง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๑๘,๒๐๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ความสำเร็จ			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	จัดหาครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑ ระบบ	๕๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๕๐๐,๐๐๐						

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ กรณีเงินสะสม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ตัว(ชุมชนไชโย) ประกอบด้วย ๑. ติดตั้งกล้อง CCTV มุมมองแบบคงที่ ภายนอกอาคาร จำนวน ๑๐ ตัว (มาตรฐาน ICT) ๒. เครื่องบันทึกภาพ, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, ตู้เก็บอุปกรณ์แม่ข่าย, เครื่องสำรองไฟ, ที่วี ๕๐ นิ้ว ๓. ชุดป้องกันไฟกระชาก, อุปกรณ์แปลงสัญญาณ	๕๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๕๐๐,๐๐๐						

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์	จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๐ แรงม้า จำนวน ๒ ลำ ราคาลำละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๕๐๐,๐๐๐						

๓. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องสกัดคอนกรีต	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ๓๐ มม. ขนาดมอเตอร์กำลังสูง ๑,๕๑๐ วัตต์ อัตราการกระแทก ๑,๔๕๐ ครั้ง/นาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๒๔,๗๕๐	
๒	รถขุด	จัดซื้อรถขุด ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน	๒,๐๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙			✓	-	
รวมทั้งสิ้น			๒,๐๒๕,๐๐๐						

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ชุดลำโพงขับ ๑๕ นิ้ว กลาง ๘ นิ้ว x ๒ พร้อมไมค์ลอย	จัดซื้อชุดลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมไมค์ลอย มีแบตเตอรี่ในตัว สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๑๔,๕๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ชุดลำโพงขับ ๑๕ นิ้ว กลาง ๘ นิ้ว x ๒ พร้อมไมค์ลอย	จัดซื้อชุดลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมไมค์ลอย มีแบตเตอรี่ในตัว สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓			๑๔,๕๐๐	ศูนย์ส่งเสริมออกกำลังกายเทศบาลเมืองเมืองปัก (ฟิตเนส)
รวมทั้งสิ้น			๔๐,๐๐๐						