



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองป๋ก

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองป๋ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ข้อ ๓๐ (๕)

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองป๋ก ได้รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการตามแผนพัฒนา	จำนวน ๒๑๒ โครงการ
๒. โครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน ๑๒๑ โครงการ
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๓ โครงการ
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒๕ โครงการ
๕. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๗๓ โครงการ
๖. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	จำนวน ๑๓๕,๒๒๕,๔๐๐ บาท
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)	จำนวน ๓,๗๗๐,๔๔๗.๑๐ บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองป๋ก



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเมืองปาก
(รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)



เทศบาลเมืองเมืองปาก
อำเภอปากธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและเป็น การติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) โดยได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้การปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การเป็นเมืองที่พัฒนาและ ก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

พฤษภาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
๑. สรุปผลการดำเนินงาน	๑
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา	๒-๑๘

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ในห้วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

(เฉพาะตามแผนพัฒนาปี 2569)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ				ดำเนินการแล้ว				อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ได้ดำเนินการ			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านระบบสาธารณสุขปึก	45	230,083,000	40	88.89	66,636,200	28.96	3	7.50	1,375,000	2.06	7	17.50	1,728,048.88	2.59	30	75.00	62,382,400	93.62
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเงินการคลัง	9	990,000	3	33.33	380,000	38.38	-	-	-	-	1	33.33	17,120	4.51	2	66.67	360,000	94.74
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา	70	36,482,058	39	55.71	17,044,400	46.72	12	30.77	967,046.10	5.67	5	12.82	4,995,689	29.31	22	56.41	10,348,711	60.72
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมเมืองน่ายู่การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	24	16,440,000	6	25.00	1,140,000	6.93	-	-	-	-	1	16.67	59,000	26.96	5	83.33	990,000	86.84
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	39	40,789,000	21	53.85	29,424,800	72.14	2	7.50	519,400	1.77	9	42.86	13,216,850	26.96	10	47.62	14,838,200	50.43
6. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาองค์กร	25	68,310,000	12	48.00	19,115,000	27.98	4	33.33	515,401	2.70	2	16.67	13,244,652	26.96	6	50.00	18,155,000	94.98
รวม	212	393,094,058	121	57.08	133,740,400	34.02	21	17.36	3,376,847.10	2.52	25	20.66	33,261,359.88	26.96	75	61.98	107,074,311	80.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ในห้วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สาย 2238 (ต่อจากเดิม) ฝั่งหน้าอุทัยวรรณไหมไทย ชุมชนโนนตุม 2	496,200.00	495,000.00	1,200.00	กองช่าง		✓	
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนางปุ่น ฉัตรเมืองปัก ชุมชนวังคู	257,600.00	216,000.00	41,600.00	กองช่าง		✓	
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชิดธงชัยข้างที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ชุมชนเมืองปัก 2	797,100.00		797,100.00	กองช่าง			✓
		อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง						
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมต่อโอฬารซอย 1 จากแยกถนนเข้าเบทาโกรถึง บ้านนายรุ่งโรจน์ พูนผล ชุมชนวังคู	925,600.00		925,600.00	กองช่าง			✓
					เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 7 พ.ค 69			
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศาลเจ้าพ่อเสือ (หลักหิน) ตลอดสาย ชุมชนชัยมงคล	2,024,000.00		2,024,000.00	กองช่าง			✓
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโคกเห็ดโคไลซอยข้างบ้าน นายทองอยู่ แถมสูงเนิน	934,800.00		934,800.00	กองช่าง			✓
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายถนนสี่ศิริซอยข้างบ้านนางทองสุข เทียนเมืองปัก (ต่อจากเดิม) ชุมชนโคกเห็ดโคไล	187,200.00		187,200.00	กองช่าง			✓
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนิยมสะอาดตลอดสาย ชุมชนโนนตุม	2,689,500.00		2,689,500.00	กองช่าง			✓
9	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้าน ร.ต.ต.ตรีเพชร ศรีเพชร ถึงหน้าถนนโคกศิลา ชุมชนฉัตรมงคล	288,800.00		288,800.00	กองช่าง			✓
10	เงินสมทบ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสี่ศิริ 23 (ซอยชั้นซี) ชุมชนด่างสุช	2,724,600.00		2,724,600.00	กองช่าง			✓
					อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
11	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายประชาพัฒนา ซอยแบ่งหอม ชุมชนบ่อปลา	571,800.00		571,800.00	กองช่าง			✓
						อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		
12	ปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายสถานธรรมชั้นซี ถึงบ้านครูเทพ ชุมชนดำรงสุข	1,107,200.00		1,107,200.00	กองช่าง			✓
13	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านอาจารย์จันทน์	376,000.00		376,000.00	กองช่าง			✓
						อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		
14	ปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.สายซอย 2 อินทวัฒน์วงษา - แยกซอย 8 หน้าบ้านยายหนิดถึงแยกหน้าบ้าน พิไควลัย ชุมชนธงชัย พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ	1,561,800.00		1,561,800.00	กองช่าง			✓
รวม 14 โครงการ		14,942,200.00	711,000.00	14,231,200.00			2	12

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง	1,000,000.00	458,232.85	541,767.15	กองช่าง		✓	
2	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปรางค์ชัย)	270,000.00	164,816.03	105,183.97	กองช่าง		✓	
3	ขยายเขตประปาสาธารณะ(อุดหนุน การประปาส่วนภูมิภาค อ.ปรางค์ชัย)	100,000.00		100,000.00	กองช่าง			✓
4	ขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสียคู คลอง ในเขตเทศบาล	100,000.00		100,000.00	กองช่าง			✓
รวม 4 โครงการ		1,470,000.00	623,048.88	846,951.12		0	2	2
รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ		16,412,200.00	1,334,048.88	15,078,151.12		0	4	14

รายละเอียดโครงการพัฒนา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสี่ศิริ 23 (ซอยชั้นซี) ชุมชนคำราษฎร์	27,246,000.00		27,246,000.00	กองช่าง			✓
รวม 1 โครงการ		27,246,000.00		27,246,000.00				1

รายละเอียดโครงการพัฒนา เงินสะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรสายข้างร้านควิกเลน ชุมชนโคกเห็ดไคล	430,000.00	408,000.00	22,000.00	กองช่าง	✓		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสันต์เชื่อมสายบ่อทอง ชุมชนวังคู อ.ป่าธงชัย จ.นครราชสีมา	500,000.00	498,000.00	2,000.00	กองช่าง	✓		
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเห็ดไคลข้างบ้าน อ.ชาญเจริญบุรี (ต่อจากเดิม) ต.ธงชัยเหนือ อ.ป่าธงชัย จ.นครราชสีมา	470,000.00	469,000.00	1,000.00	กองช่าง	✓		
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพธงชัยซอย 14 ชุมชนเมืองปัก ๑ ต.เมืองปัก อ.ป่าธงชัย นครราชสีมา	360,000.00	349,000.00	11,000.00	กองช่าง (ผู้รับจ้างอาจจะทำงาน)		✓	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านสายใจ ชุมชนโนนตูม ๒ (ตรงข้ามโรงสีทวีชัย)	90,000.00	87,000.00	3,000.00	กองช่าง		✓	
6	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายโนนตูม ซอย 2 ชุมชนโนนตูม ๒	380,000.00		380,000.00	กองช่าง อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง		✓	
7	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนางพูนสุข ชุมชนธงชัย อ.ป่าธงชัย จ.นครราชสีมา	660,000.00		660,000.00	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า	1,021,000.00		1,021,000.00	กองช่าง			✓
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนรางน้ำซอย ๓ ชุมชนโนนตูม ๒ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	390,000.00		390,000.00	กองช่าง	ขออนุมัติจัดจ้าง		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนางมะลิ ถนนเทพธงชัย ซอย ๑ (รัตนชัย) ชุมชนเมืองปัก 1 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	180,000.00		180,000.00	กองช่าง			✓
11	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจากหลังป้าย ชุมชนหนองโสน ทางไปนาแค ชุมชนหนองโสน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	180,000.00		180,000.00	กองช่าง			✓
12	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนนิวาสวีตมกิจ (จากแยกถนนสุขาภิบาล 1 ถึง สะพานโรงแรม อาจารย์ปาน) ชุมชนตลาดเก่า ,ชุมชนเมืองปัก ๒	1,495,000.00		1,495,000.00	กองช่าง			✓
13	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทพธงชัยซอย ๕ชุมชนเมืองปัก ๑ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	410,000.00		410,000.00	กองช่าง			✓
14	โครงการปรับปรุงถนนสายถนน สุขาภิบาล 1ข้างที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ชุมชนเมืองปัก 2	1,160,000.00		1,160,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก และพร้อมระบบระบายน้ำ สายโนนตูมซอย 1/1 ชุมชนโนนตูม ๒	130,000.00		130,000.00	กองช่าง			✓
16	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าช้าจีน ชุมชนเมืองปัก 1	1,117,000.00		1,117,000.00	กองช่าง			✓
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำสายชุมชนบ่อปลา -ถนนสีบศิริ (ข้างร้านมีพร้อมโฮม) ชุมชนบ่อปลา	2,686,000.00		2,686,000.00	กองช่าง			✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
18	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเบทาโกร ชุมชนวังดู่ (ต่อจากเดิม)	7,370,000.00		7,370,000.00	กองช่าง			✓
19	ปรับปรุงฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างร้านแจ่วฮ้อน คลาสสิก ชุมชนเมืองปัก 1	2,119,000.00		2,119,000.00	กองช่าง			✓
20	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลู่ไหม (แยกเสาสง) ชุมชนฉัตรมงคล	1,310,000.00		1,310,000.00	กองช่าง			✓
21	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัว U สายโนนตูม ซอย 3 ชุมชนโนนตูม 2	520,000.00		520,000.00	กองช่าง			✓
รวม 21 รายการ		22,978,000.00	1,811,000.00	21,167,000.00		3	3	15

รายละเอียดโครงการพัฒนา กรณียังไม่ได้ก่อสร้างผู้กั้นไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนนิมิตมงคล ซอย 1 (หลักเมือง) ชุมชนตลาดเก่า	2,107,143.00	1,883,799.48	223,343.52	กองช่าง	✓		
2	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนโคกศิลา ซอย 1/1 (บ้าน ผ.ช.นันท์) ชุมชนฉัตรมงคล	1,457,900.00	1,040,000.00	417,900.00	กองช่าง	✓		
3	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝิวจราจร ซอยหลังศาลา SML ชุมชนโคกเห็ดไค	1,476,242.00	1,320,000.00	156,242.00	กองช่าง	✓		
4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนโคกศิลา ซอย 2 (โครงการพระราชดำริฯ) ชุมชนฉัตรมงคล	451,720.00	450,000.00	1,720.00	กองช่าง	✓		
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (หน้า ร.ร. ปึกธงชัยประชานิรมิต)	490,000.00	488,000.00	2,000.00	กองช่าง	✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลา ซอยเสาสูง ชุมชนฉัตรมงคล	1,479,000.00	1,175,000.00	304,000.00	กองช่าง		✓	
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ระบบระบายน้ำ จากบ้านนายราชัน ถึงบ้านนางกนกพร ชุมชนโคกเห็ดไคล	862,900.00	805,000.00	57,900.00	กองช่าง		✓	
8	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนปึกธงชัย ซอย 1 ถึง วัดป่าฉัตรมงคล ชุมชนฉัตรมงคล	3,475,380.00	3,040,000.00	435,380.00	กองช่าง		✓	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า	1,021,000.00		1,021,000.00	กองช่าง			✓
10	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองเมืองปัก	350,000.00		350,000.00	กองช่าง			✓
รวมทั้งสิ้น 10 รายการ		13,171,285.00	10,201,799.48	2,969,485.52		5	3	2

รายละเอียดโครงการพัฒนา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. จากแยกนครชัยบุรีรินทร์ ถึงบริเวณ สะพานลำซอ ชุมชนเมืองปัก 1 และชุมชนวังตุ้	17,500,000.00	15,690,000.00	(โอนลดงบประมาณ) ปัจจุบันไม่มี งบประมาณคงเหลือ)	กองช่าง		✓	
รวม 1 โครงการ		17,500,000.00	15,690,000.00				1	

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ในหัววง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เครื่องผสมคอนกรีต	58,200.00	24,750.00	33,450.00	กองช่าง	✓		
2	รถขุดดินตะขบ	2,500,000.00		2,500,000.00	กองช่าง			✓
รวม 1 รายการ		2,558,200.00	24,750.00	2,533,450.00		1		1

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เครื่องสกัดคอนกรีต	25,000.00	24,750.00	250.00	กองช่าง	✓		
2	รถขุด	2,000,000.00		2,000,000.00	กองช่าง			✓
รวม 2 รายการ		2,025,000.00	24,750.00	2,000,250.00		1		1
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ		4,583,200.00	49,500.00	4,533,700.00		2	0	2

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1 โครงการในการปฏิบัติงานมีจำนวนมาก
- 2 บุคลากรไม่เพียงพอ
- 3 การปฏิบัติงานมีปัญหาด้านสาธารณูปโภคที่คาดเดาได้ยาก เช่น ติดท่อประปาที่เป็นโครงสร้างอยู่ใต้ดิน

สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ.2569 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	14,942,200.00 1,470,000.00	711,000.00 623,048.88	14,231,200.00 846,951.12	กองช่าง กองช่าง	0 0	2 2	12 2
	รวม 18 โครงการ	16,412,200.00	1,334,048.88	15,078,151.12		0	4	14
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2569	27,246,000.00		27,246,000.00	กองช่าง			1
3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2569	22,978,000.00	1,811,000.00	21,167,000.00	กองช่าง	3	3	15
	รวมปี 2569 จำนวน 40 โครงการ	66,636,200.00	3,145,048.88	63,491,151.12		3	7	30
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้รับอนุมัติกันเงินเบิกจ่าย ปี 2568	13,171,285.00	10,201,799.48	2,969,485.52	กองช่าง	5	3	2
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2568 ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย	17,500,000.00	15,690,000.00	0.00	กองช่าง		1	
	รวมปี 2568 จำนวน 11 โครงการ	30,671,285.00	25,891,799.48	2,969,485.52		5	4	2
	รวม ปี 69 ปี 68 จำนวน 51 โครงการ	97,307,485.00	29,036,848.36	66,460,636.64		8	11	32
	การจัดทากรุภัณฑ์							
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,558,200.00	24,750.00	2,533,450.00	กองช่าง	1	0	1
2	แผนงานเคหะและชุมชน	2,025,000.00	24,750.00	2,000,250.00	กองช่าง	1	0	1
	รวมครุภัณฑ์ 4 รายการ	4,583,200.00	49,500.00	4,533,700.00	กองช่าง	2	0	2
	รวมทั้งสิ้น 55 รายการ	101,890,685.00	29,086,348.36	70,994,336.64		10	11	34

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	20,000.00	17,120.00	2,880.00	กองคลัง		✓	
2	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	350,000.00		350,000.00	กองคลัง			✓
3	โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดให้แก่ประชาชน	10,000.00		10,000.00	กองคลัง			✓
	รวม 3 รายการ	380,000.00	17,120.00	362,880.00			1	2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและปัจจัยนิเทศเด็กปฐมวัย	100,000.00	41,000.00	59,000.00	กองการศึกษา	✓		
2	โครงการอาหารกลางวัน ศพด.	808,500.00	376,800.00	431,700.00			✓	
3	โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.	310,800.00	64,680.00	246,120.00			✓	
4	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	5,720,000.00	2,741,200.00	2,978,800.00			✓	
		2,640,000.00	1,203,400.00	1,436,600.00				
5	โครงการอาหารเสริม (นม) สังกัด สพฐ.	2,279,400.00	450,261.00	1,829,139.00			✓	
		932,400.00	159,348.00	773,052.00				
6	ค่าหนังสือเรียน	16,800.00		16,800.00				✓
7	ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,400.00		24,400.00				✓
8	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,300.00		27,300.00				✓
9	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	47,800.00		47,800.00				✓
10	ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	306,000.00		306,000.00				✓
11	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	50,000.00		50,000.00				✓
12	ประชุมผู้ปกครอง	10,000.00		10,000.00				✓
13	โครงการเยี่ยมบ้าน	6,000.00		6,000.00				✓
14	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	30,000.00		30,000.00				✓
15	โครงการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สปสช.	20,000.00		20,000.00				✓
16	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเด็กและเยาวชน	100,000.00		100,000.00				✓
17	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	30,000.00		30,000.00				✓
รวม 17 รายการ		13,459,400.00	5,036,689.00	8,422,711.00		1	4	12

รายละเอียดโครงการพัฒนา กรณียังไม่ได้กำหนดผู้กักพันไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างอ่างประพินและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ ศพด.	200,000.00		200,000.00	กองการศึกษา		✓	
รวม 1 รายการ		200,000.00		200,000.00			1	

รายละเอียดโครงการพัฒนา ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2569

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	500,000.00		500,000.00	กองการศึกษา			✓
รวม 1 รายการ		500,000.00	0.00	500,000.00				1

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	ชุดลำโพงขับ 15 นิ้ว กลาง 8 นิ้ว x 2 พร้อมไมค์ลอย	20,000.00	14,500.00	5,500.00	ศพด. กองการศึกษา	✓		
2	ชุดลำโพงขับ 15 นิ้ว กลาง 8 นิ้ว x 2 พร้อมไมค์ลอย	20,000.00	14,500.00	5,500.00	กองการศึกษา	✓		
รวม 2 รายการ		40,000.00	29,000.00	11,000.00		2		

3.2 แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	400,000.00	327,700.00	72,300.00	กองการศึกษา	✓		
2	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	300,000.00		300,000.00				✓
3	โครงการจัดงานป๊อปปูล่าวิงมินิมาราธอน	200,000.00		200,000.00				✓
4	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	50,000.00		50,000.00				✓
รวม 4 รายการ		950,000.00	327,700.00	622,300.00		1		3

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	550,000.00	382,527.50	167,472.50		✓		
2	การจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	90,000.00	90,000.00	-		✓		
3	โครงการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000.00	46,000.00	4,000.00		✓		
4	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000.00	289,078.60	10,921.40		✓		
5	จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช	100,000.00	100,000.00			✓		
6	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	500,000.00		500,000.00				✓
7	โครงการส่งเสริมงานประเพณีเข้าพรรษา	100,000.00		100,000.00				✓
รวม 7 รายการ		1,690,000.00	907,606.10	782,393.90		5		2

3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานวันนวมินทรมหาราช	30,000.00	14,300.00	15,700.00	สำนักปลัด	✓		
2	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	20,000.00	15,840.00	4,160.00		✓		
3	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ ฯ	20,000.00	14,300.00	5,700.00		✓		
4	โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	5,000.00		5,000.00				✓
5	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฯ	50,000.00		50,000.00				✓
6	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	50,000.00		50,000.00				✓
7	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ฯ	30,000.00		30,000.00				✓
รวม 7 รายการ		205,000.00	44,440.00	160,560.00		3		4

สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	แผนงานการศึกษา							
	1.1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ.2569	13,459,400.00	5,036,689.00	8,422,711.00		1	4	12
	1.2 ได้รับอนุมัติเงินเบิกจ่าย ปี 2568	200,000.00		200,000.00			1	
	1.3 ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2569	500,000.00		500,000.00				1
	1.4 ครุภัณฑ์แผนงานการศึกษา	40,000.00	29,000.00	11,000.00		2		
	รวมแผนงานการศึกษา 19 รายการ	14,199,400.00	5,065,689.00	9,133,711.00		3	5	13
2	แผนงานกีฬาและนันทนาการ	950,000.00	327,700.00	622,300.00		1		3
3	แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	1,690,000.00	907,606.10	782,393.90		5		2
4	แผนงานบริหารงานทั่วไป	205,000.00	44,440.00	160,560.00		5		2
	รวมด้านการศึกษา 39 โครงการ	17,044,400.00	6,345,435.10	10,698,964.90		12	5	22

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนรี	150,000.00	59,000.00	91,000.00	กอง สาขาฯ		✓	
2	โครงการปรับปรุงและติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขต เทศบาลเมืองเมืองปัก	20,000.00		20,000.00	กอง สาขาฯ			✓
3	โครงการเมืองปักน่าอยู่	100,000.00		100,000.00	กอง			✓
4	โครงการ Clean and FoodSafety	50,000.00		50,000.00	สาขาฯ			✓
5	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขฯ	320,000.00		320,000.00				✓
	รวม 5 รายการ	640,000.00	59,000.00	581,000.00			1	4

1. ประเภทครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00		500,000.00	กอง สาขา			✓
รวม 1 รายการ		500,000.00		500,000.00				1

สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเมืองนำอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	แผนงานสาธารณสุข	640,000.00	59,000.00	581,000.00			1	4
2	ปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00		500,000.00				1
รวม 6 รายการ		1,140,000.00	59,000.00	1,081,000.00			1	5

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569	60,000.00	19,980.00	40,020.00	กอง สวัสดิการฯ	✓		
2	โครงการปกป้องและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	500,000.00	499,420.00	580.00		✓		
3	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	100,000.00	5,950.00	94,050.00			✓	
4	เทศบาลเคลื่อนที่	300,000.00	293,500.00	6,500.00			✓	
5	อบรมคณะกรรมการชุมชน และองค์กรพัฒนาชุมชนและ ทัศนศึกษาดูงาน	500,000.00		500,000.00				✓
6	อบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เยาวชนพ้นภัยยาเสพติด และ ผู้ประสานพลังแผ่นดิน	50,000.00		50,000.00				✓
7	เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	50,000.00		50,000.00				✓
8	อบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	200,000.00		200,000.00				✓
9	พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	50,000.00		50,000.00				✓

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000.00		50,000.00				✓
รวม 10 รายการ		1,860,000.00	818,850.00	1,041,150.00		2	2	6

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	จ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	200,000.00		200,000.00	กองสวัสดิการฯ		✓	
2	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน	20,000.00		20,000.00				✓
รวม 2 รายการ		220,000.00	0.00	220,000.00			1	1

5.3 แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คนชรา) และค้นหาผู้สูงอายุรายใหม่เพิ่มเติม	22,822,800.00	11,021,000.00	11,801,800.00	กองสวัสดิการฯ		✓	
2	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,204,000.00	1,611,600.00	1,592,400.00			✓	
3	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	48,000.00	24,000.00	24,000.00			✓	
รวม 3 รายการ		26,074,800.00	12,656,600.00	13,418,200.00			3	

5.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	50,000.00		50,000.00	สำนักปลัดฯ		✓	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ	20,000.00	10,800.00	9,200.00	สำนักปลัดฯ		✓	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	150,000.00		150,000.00	สำนักปลัดฯ			✓
รวม 3 รายการ		220,000.00	10,800.00	209,200.00			2	1

5.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	50,000.00		50,000.00	กองสวัสดิการฯ		✓	
รวม 1 รายการ		50,000.00		50,000.00			1	

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	500,000.00		500,000.00	สำนักปลัดฯ			✓ 1
รวม 1 รายการ		500,000.00		500,000.00				

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์	500,000.00		500,000.00	สำนักปลัดฯ			✓
รวม 1 รายการ		500,000.00		500,000.00				1

สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,860,000.00	818,850.00	1,041,150.00		2	2	6
2	แผนงานสังคมสงเคราะห์	220,000.00	0.00	220,000.00			1	1
3	แผนงานงบกลาง	26,074,800.00	12,656,600.00	13,418,200.00			3	
4	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,000.00	10,800.00	209,200.00			2	1
5	แผนงานการเกษตร	50,000.00		50,000.00			1	
6	ครุภัณฑ์	1,000,000.00		1,000,000.00				2
รวม 21 รายการ		29,424,800.00	13,486,250.00	15,938,550.00		2	9	10

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	100,000.00	10,492.00	89,508.00	สำนักปลัดฯ	✓		
2	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาล และทัศนศึกษาดูงาน	500,000.00	297,909.00	202,091.00	กองการเจ้าหน้าที่	✓		
3	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	10,000.00	10,000.00		สำนักปลัดฯ	✓		
4	ก่อสร้างประตูทางเข้าและทางออกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก	200,000.00	197,000.00	1,100.00	สำนักปลัดฯ	✓		
5	โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันของชาติ	50,000.00	17,310.00	32,690.00	สำนักปลัดฯ		✓	
6	โครงการประชุมประชาคมชุมชนระดับชุมชน และระดับเมือง	100,000.00	10,492.00	89,508.00	กองยุทธศาสตร์ฯ		✓	
7	โครงการจัดงานวันเทศบาล	40,000.00		40,000.00	สำนักปลัดฯ			✓
8	โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น	15,000.00		15,000.00	กจ.			✓
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	50,000.00		50,000.00	กจ.			✓
10	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	50,000.00		50,000.00	สำนักปลัดฯ			✓
รวม 10 รายการ		1,115,000.00	543,203.00	569,897.00		4	2	4

รายละเอียดโครงการพัฒนา เงินสะสม

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	3,000,000.00		3,000,000.00	สำนักปลัดฯ			✓
2	โครงการจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อก่อตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก	15,000,000.00		15,000,000.00	สำนักปลัดฯ			✓
รวม 2 รายการ		18,000,000.00		18,000,000.00				2

สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
						ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1,115,000.00	543,203.00	569,897.00		4	2	4
2	ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	18,000,000.00		18,000,000.00				2
รวม 12 รายการ		19,115,000.00	543,203.00	18,569,897.00	0.00	4	2	6



ที่ นม ๕๒๔๐๕/ว ๘๘๑

สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายอำเภอปักธงชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

จำนวน ๑ เล่ม

๒. สำเนาประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖
เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงรายงานการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ - ๔๔๒๘ - ๔๖๔๗ ต่อ ๕๐๑๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangpak๑@hotmail.go.th



ที่ นม ๕๒๔๐๕/ว ๘๘๒

สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

จำนวน ๑ เล่ม

๒. สำเนาประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖
เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงรายงานการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ - ๔๔๒๘ - ๔๖๔๗ ต่อ ๕๐๑๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangpak๑@hotmail.go.th



ที่ นม ๕๒๔๐๕/ว ๗๗๓

สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
ถนนสีปรี นม ๓๐๑๕๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

จำนวน ๑ เล่ม

๒. สำเนาประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖
เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงขอรายงานการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อรายงานสภาเทศบาลเมืองเมืองปักทราบ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ - ๔๔๒๘ - ๔๖๔๗ ต่อ ๕๐๑๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangpak๑@hotmail.go.th



ที่ นม ๕๒๔๐๕/ว ๗๗๔

สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรี / นายกองการบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบตอบรับ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์และปิดประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักในห้วง ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้หากได้รับประกาศแล้วกรุณาส่งแบบตอบรับคืนเทศบาลเมืองเมืองปัก จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ - ๔๔๒๘ - ๔๖๔๗ ต่อ ๕๐๑๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangpak@hotmail.go.th



ที่ นม ๕๒๔๐๕/ว ๗๘๕

สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
ถนนสืบศิริ นม ๓๐๑๕๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือนแรก
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖
เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงรายงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๖ เดือน
แรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ - ๔๔๒๘ - ๔๖๔๗ ต่อ ๕๐๑๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangpak@hotmail.go.th