



เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2568



(ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2568)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ จากบ้านนายราชันถึงบ้านนางนกพร ชุมชนโคกเห็ดไค	๘๖๒,๙๐๐	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	✓	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนปักธงชัย ซอย ๑ ถึง วัดป่าฉัตรมงคล ชุมชนฉัตรมงคล	๓,๔๗๕,๓๘๐	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	✓	-
รวม ๒ โครงการ		๔,๓๓๘,๒๘๐			-	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิถนนนิมิตรมงคล ชุมชน ชัยมงคล	๑,๖๔๘,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๔	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลา ซอย ๒ (โครงการพระราชดำริฯ) ชุมชนนั้ตมงคล	๔๕๑,๗๒๐	๔๔๘,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๕	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลา ซอย ๑/๑ (บ้าน ผช.นันท์)	๑,๔๕๗,๐๐๐	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	✓	-
รวม ๓ โครงการ		๓,๕๕๖,๗๒๐	๔๔๘,๒๐๐		-	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลา ซอยเสาสูง ชุมชนฉัตรมงคล	๑,๔๗๙,๐๐๐	๑,๔๗๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	✓	-
๗	ปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำตะแกรง เหล็กพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล เมืองเมืองปัก	๔๙๒,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หน้า ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต)	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์กำจัดขยะ มูลฝอยรวม เทศบาลเมืองเมืองปัก	๓๕๙,๗๒๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๔ โครงการ		๒,๘๒๐,๗๒๐	๒,๓๑๗,๐๐๐		-	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปทุมธานี) ชุมชนธงชัย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๔,๔๔๘.๒๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๑ โครงการ		๔๐๐,๐๐๐	๓๙๔,๔๔๘.๒๗		-	-	-
รวม ๑๐ โครงการ		๑๑,๑๑๔,๐๐๐	๓,๑๕๙,๖๔๘.๒๗		-	-	-

๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓	-	-
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑๓๗,๖๐๐	๑๓๗,๕๑๓.๐๑	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓	-	-
๑๓	ขยายเขตประปาสาธารณะ	๔๖๗,๒๐๐	๔๖๗,๒๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓	-	-
๑๔	ขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย คู คลอง ในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓	-	-
รวม ๔ โครงการ			๑,๔๕๔,๘๐๐	๑,๔๕๔,๗๑๓.๐๑	-	-	-
รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ			๓,๑๕๙,๗๔๗	๑,๔๕๔,๗๑๓.๐๑	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๓.๐๙	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๓	โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดให้แก่ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๓,๓๕๐	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๓ รายการ		๓๘๐,๐๐๐	๓๖๓,๒๙๓				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๘๖,๖๐๐	๒๘๕,๙๔๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๒	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๗๘๑,๖๐๐	๗๘๑,๕๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓	-	-
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๗๗,๙๐๐	๒๗๗,๙๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๕	ประชุมผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๖	โครงการเยี่ยมบ้าน	๖,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
รวม ๖ รายการ		๑,๔๑๒,๑๐๐	๑,๓๕๕,๓๔๐				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	ค่าหนังสือเรียน	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๘	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๔,๔๐๐	๒๔,๓๖๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๙	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๗,๓๐๐	๒๗,๓๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๑๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๑,๒๐๐	๔๑,๑๖๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๑๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	๖,๒๔๘,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๙๔,๑๐๐ รวม ๖,๙๔๒,๑๐๐	๖,๙๔๒,๑๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๒,๙๙๙,๐๐๐	๒,๙๘๖,๕๓๔.๑๔	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓	-	-
๑๓	ก่อสร้างอ่างแปร่งฟันและปรับปรุงพื้นที่ โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองเมืองปัก	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	-
รวม ๗ รายการ		๙,๕๕๖,๗๐๐	๑๐,๐๓๘,๒๕๔.๑๔	๑๕,๔๐๘.๐๐			

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	ติดตั้งกันสาดอาคารบ้านบอล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๔๔๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๑๕	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	-
๑๖	โครงการบันทึกดินน้อย	๑๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๑๗	โครงการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๔ รายการ		๒๕๐,๐๐๐	๑๗๙,๔๔๐	๑๐,๒๗๒			

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเด็ก และเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๔.๓๗	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๑๙	โครงการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๓ รายการ		๑๔๐,๐๐๐	๑๐๙,๙๙๔.๓๗				
รวมทั้งสิ้น ๒๐ รายการ		๑๒,๐๕๒,๙๐๐	๑๑,๗๑๓,๐๒๘.๔๔				

๓.๒ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

๒๑	โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๖๕๕.๔๔	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๒๒	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๒๔	โครงการจัดงาน"ปกรงชัยวังมินิ มารathon วิ่ง กิน ถิ่นผ้าไหม"	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๒๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๒๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
รวม ๕ รายการ		๑,๐๕๐,๐๐๐	๕๙๒,๘๕๕.๔๔				

๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๗๐.๒๑	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓	-	-
๒๗	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๖๗๔.๐๒	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๒๘	การจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๓๕	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๒๙	โครงการงานวันปีใหม่	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๘	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๓๐	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๔๓	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและ ของดีเมืองโคราช	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๓๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๓๒	โครงการถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๓๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
รวม ๘ รายการ		๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๑๒,๖๕๐.๒๓				

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการจัดงานวันนวมินทรมหาราช	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๕๓	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	✓	-	-
๓๕	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	✓	-	-
๓๖	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๑๑	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	✓	-	-
๓๗	โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๓๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	๓๕,๗๖๓	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	๕๘,๐๕๓	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๔๐	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๔๐,๐๐๐	๓๘,๖๗๑.๕๐	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๗ รายการ		๒๔๔,๒๓๗	๒๐๓,๑๕๑.๕๐				
รวม ๔๐ รายการ		๑๔,๕๙๗,๑๓๗	๑๓,๖๘๓,๐๑๔.๑๘				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงและติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๒	โครงการเมืองปักน่าอยู่	๔๐,๐๐๐	๑๐๘,๘๒๗.๙๕	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๓	โครงการ Clean and Food Safety	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๕,๖๖๒	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๔ รายการ		๒๔๐,๐๐๐	๒๒๔,๔๙๐				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ฯ	๓๒๐,๐๐๐	๘๓,๒๕๐.๔๑	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๑ รายการ		๓๒๐,๐๐๐	๘๓,๒๕๐				
รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ		๕๖๐,๐๐๐	๓๐๗,๗๔๐				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	อบรมคณะกรรมการชุมชนและองค์กร พัฒนาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๒	เทศบาลเคลื่อนที่	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๓	อบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้ เยาวชนพ้นภัยยาเสพติด และ ผู้ประสานพลังแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	๒๔,๘๕๔	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๔	อบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๖	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
รวม ๖ รายการ		๙๐๐,๐๐๐	๒๔,๘๕๔				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๙๐๓	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๒ รายการ		๑๕๐,๐๐๐	๔๐,๙๐๓				
รวม ๘ รายการ		๑,๐๕๐,๐๐๐	๖๕,๗๕๗				

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพู่	๒๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๑๐	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๓๖,๗๗๘	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
รวม ๓ รายการ		๔๕๐,๐๐๐	๓๖,๗๗๘				

๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	จ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุด ภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๑๓	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
รวม ๒ รายการ		๒๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐				

๕.๓ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คนชรา) และค้นหาผู้สูงอายุรายใหม่เพิ่มเติม	๒๑,๓๙๖,๒๐๐	๒๑,๓๙๒,๘๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓	-	-
๑๕	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๑๙๙,๒๐๐	๓,๑๙๕,๖๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓	-	-
๑๖	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓	-	-
รวม ๓ รายการ		๒๔,๖๙๓,๔๐๐	๒๔,๖๓๖,๔๐๐	-			

๕.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๒๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๑ รายการ		๘๐,๐๐๐	๗๙,๒๐๐				
รวมทั้งสิ้น ๑๗ รายการ		๒๖,๔๒๓,๔๐๐	๒๔,๘๙๘,๑๓๕				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองเมืองปัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๑๒,๖๕๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๒	โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น	๑๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๓	โครงการประชุมประชาคมชุมชน ระดับชุมชน และระดับเมือง	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการ ในการปกป้องสถาบันของชาติ	๗๐,๐๐๐	๖๘,๕๙๓	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๕	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๘๕๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๕ รายการ		๒๖๕,๐๐๐	๑๖๔,๐๙๓				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์แบบเครือข่าย ร่วมกันกับเทศบาลเมืองเมืองปัก	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓ ยกเลิกการดำเนินการ
๗	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๘๗๐,๐๐๐	๗๑๒,๕๒๒.๒๕	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๒ รายการ		๙๒๐,๐๐๐	๗๑๒,๕๒๒.๒๕				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๖๐,๐๐๐	๕๘,๖๘๐.๒๔	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-
๙	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน	๒๒๐,๒๔๑	๒๑๙,๗๖๑	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
๑๐	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	✓	-	-
รวม ๓ รายการ		๒๙๐,๒๔๑	๒๘๘,๔๔๑				
รวมทั้งสิ้น ๑๐ รายการ		๑,๔๗๕,๒๔๑	๑,๑๖๕,๐๕๗				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ **กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อตู้ยามสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๒.๒๕ ม. จำนวน ๑ หลัง ภายในศูนย์กำจัดขยะเทศบาล เมืองเมืองปัก	๒๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	ยกเลิกการดำเนินการ	-
รวม ๑ รายการ		๒๓๐,๐๐๐			

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-
รวม ๑ รายการ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐		
รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ		๒,๒๓๐,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ **กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม ถนนนิवासวัฒนกิจ	๓,๔๗๔,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
๒	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนวังดู่ ชุมชนวังดู่	๗๐๔๐๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ จราจรเดิม ถนนวัดโพธิ์ ชุมชน เมืองปัก ๑	๒,๐๑๙,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
รวม ๒ รายการ		๑๒,๕๓๓,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า	๖๗๑,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนเทพธงชัย	๕,๒๔๗,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม ถนนนิมิตมงคล ซอย ๑	๔,๖๑๙,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
รวม ๒ รายการ		๑๐,๕๓๗,๐๐๐	๔,๖๑๙,๐๐๐			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเวียนตลาดวัดโพธิ์	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๙๙๒.๗๒	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
๘	ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังโรงเรียน สาบยมิตร ถึงหมู่บ้านรัชชา	๖๑๒,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สาย ๓๐๔ เอ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
๑๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา(หลังโรงพัก)	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
๑๑	ปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. สาย ข้างบ้านตาแดงถึงบ้านนางมณี	๔๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
รวม ๕ รายการ		๒,๓๙๒,๐๐๐	๑,๓๑๗,๙๙๓			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบ ระบายน้ำค.ส.ล.สายถนนเสวก (ข้าง ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต) ถึงคลอง ลำตะกุด	๗,๗๒๔,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
๑๓	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหน้าวัดโนนขุนชัย ถึง แยกหน้า ป้ายชุมชนวังหมี	๑,๒๘๕,๐๐๐	๑,๐๙๓,๙๗๒.๔๖	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
๑๔	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายข้าง คลองลำตะกุด หมู่ ๑๑ ชุมชนตลาดเก่า	๔๗๙,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
๑๕	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายประชาร่วมใจ ชุมชนบ่อปลา	๔๓๓,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
รวม ๖ รายการ		๑๔,๗๐๕,๐๐๐	๑,๐๙๓,๙๗๒			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผิวจราจร ซอยหลัง ศาลา SML ชุมชนโคกเห็ดไค	๖๙๗,๒๔๒	๕๔๑,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
๑๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนเทพธงชัย ซอย ๕ ชุมชนเมืองปัก ๑	๔๙๑,๐๐๐	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๑๘	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สาย สมาคมชมรมชาวพิจิตร	๗๒๗,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
รวม ๑ รายการ		๗๒๗,๐๐๐	๕๔๑,๐๐๐			

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายภายในบริเวณสำนักงาน และโทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart TV	๓๔๔,๕๐๐	๓๔๔,๕๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
รวม ๑ รายการ		๓๔๔,๕๐๐	๓๔๔,๕๐๐	-		

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๐	ปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาลรั้วหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
๒๑	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณที่ จอดรถ ขั้วคราวหน้าอาคาร สำนักงาน เทศบาลเมืองเมืองปัก	๑๖๔,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
รวม ๒ รายการ		๑,๖๖๔,๐๐๐	-			
รวมทั้งสิ้น ๒๑ รายการ		๖๙,๖๗๖,๒๔๒	๑๑,๒๑๓,๙๓๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ **กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องมือสำรวจรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ (ชุด RTK) จำนวน ๑ ชุด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
๒	จัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	๓,๕๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	ยกเลิกการดำเนินการ	-
๓	เสาไฟฟ้าส่องสว่าง แบบกิ่งคู่	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
รวม ๓ รายการ		๔,๕๐๕,๐๐๐	๙๘๕,๐๐๐			

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔	จัดซื้อน้ำพุโครงท่อนสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด	๔๙๗,๕๕๐	๔๙๗,๕๕๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
รวม ๑ รายการ		๔๙๗,๕๕๐	๔๙๗,๕๕๐			

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๗,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
รวม ๑ รายการ		๘๕๐,๐๐๐	๘๔๗,๐๐๐			

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	จัดซื้อรถบรรทุกทุกแบบธรรมดา เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ cc หรือ ๑๑๐ kw จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	-
รวม ๑ รายการ		๘๕๐,๐๐๐	-			

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานไปทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	ชุดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
รวม ๑ รายการ		๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐			

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๖.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบดิจิตอล (LED)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๔๙,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	-
รวม ๑ รายการ		๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๔๙,๐๐๐			
รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ		๑๗,๓๐๒,๕๕๐	๑๒,๘๗๘,๕๕๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ **เงินอุดหนุนกรมโยธาธิการและผังเมือง**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐	-	√	-
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ		๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐					