

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านอาจารย์ ทองเต็ม ฉัตรเมืองปัก ชุมชนเมืองปัก ๑	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๑,๘๐๐	๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น๓) นางวงเดือน อูราใจ ถึงถนนประชาร่วมใจ ชุมชนบ่อปลา	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	๒๗ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางระยอง ราศี ชุมชนวังดู่	๕๖๑,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกถนนชั้นซี ถึงบ้านนายพรหม ชัยจะโปะ ชุมชนตำรังสุข	๔๙๔,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลำซอ-บุสมอ ซอยแยกบ้านดาบเนี้ยว ชุมชนวังดู่	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากทางแยก ต้นซอยขึ้นชมถึงหน้าถนนบ่อทอง ชุมชนโคกเห็ดไค	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	๒๗ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก. ชั้น ๓) ข้างบนบึงเสรีรัฐ ถึง สะพานลำตะกุด ชุมชนตลาดเก่า	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	๒๗ มกราคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย ๖ ชุมชนธงชัย	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๙	ก่อสร้างฝายถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายอุทิศ โชติเมืองปัก (ต่อจากเดิม) ชุมชนวังตุ๋	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๑ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สาย โอฬาร ซอย ๓ ชุมชนวังตุ๋	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จาก บ้านนายบรรจงถึงบ้านป่าก่ ชุมชนไชโย	๑,๑๓๓,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับระดับ ฝาบ่อพัก ชุมชนวังตุ๋เชื่อมชุมชนวังใหม่	๔๙๒,๐๐๐	-	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยแยกศาลา SML ชุมชนหนองโสน	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายถนนหลักเมือง ชุมชนเมืองปัก ๑	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายประจักษ์ ใจหน้าป้ายชุมชนบ่อปลา และ ข้างร้าน ปักธงชัยวัสดุก่อสร้าง ชุมชนบ่อปลา	๗๐๕,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๘ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ชุมชน ฉัตรมงคล	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายเทพธงชัย ซอย ๑๒ ถึงทางแยกเข้าวัดโพธิ์ทิศใต้ ชุมชนเมืองปัก ๑	๑,๑๓๓,๐๐๐	๑,๑๓๓,๐๐๐	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘	ปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. สายวุฒิประไพ ซอย ๓ ชุมชนบ่อปลา	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๐,๕๐๐	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	เครื่องเจาะคอนกรีต	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๒ เมษายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๒๐	เครื่องตบดิน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๒ เมษายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๑๑๗,๐๐๐	ขออนุมัติกันเงิน	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒	กล้องระดับ	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒ มีนาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	เทปวัดระยะล้อเลื่อน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒ มีนาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๔	ไม้สตาฟฟ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒ มีนาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕	ไม้สตาฟฟ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒ มีนาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	๕๓,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๖๓,๙๐๐	๑๔๒,๕๐๒	๗ มิถุนายน ๒๕๖๖	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	๓,๔๘๐,๐๐๐	๓,๔๗๕,๓๖๐	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	๑๑๕,๐๐๐	๖๔,๖๔๑.๙๓	๕ กันยายน ๒๕๖๗	๑๔ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	กบไฟฟ้าแบบมือถือ	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๗ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	จัดซื้อเต็นท์สนามขนาดใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๐๐,๐๐๐	๖๒,๘๗๓.๒๐	๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอยเกษตร ชุมชนหนองโสน	๒๑๑,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete ซอย ๒ ชุมชนตำรังสุข	๖๕๔,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๖ กันยายน ๒๕๖๖	๔ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายหน้า โรงงานแปรรูปเบทาโกร ชุมชนวังตุ๋	๖๕๗,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	๒๗ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๔๓	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete ซอย ๒ ชุมชนตำรังสุข	๖๕๔,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๖ กันยายน ๒๕๖๖	๔ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายหน้า โรงงานแปรรูปเบทาโกร ชุมชนวังตุ๋	๖๕๗,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	๒๗ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จากร้าน จันทิมาไหมไทยถึงแยกศาลา SML ชุมชน ไชโย	๖๒๐,๐๐๐	๕๗๘,๐๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายชุมชนบ่อปลา	๑,๓๓๗,๐๐๐	๙๓๐,๐๐๐	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๗	ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๑๗ ชุมชนตำรัง สุข	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๘	ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๑๑ ชุมชนตลาด เก่า	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒๔ มกราคม ๒๕๖๖	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๙	ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนน สีบศรี	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

(๑) แผนงานบริหารงานการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๓๒	๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑) แผนงานการศึกษา/แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการ ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๗๔๕.๐๖	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก และเยาวชนนอกสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๐	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๐๑๓,๘๐๐	๙๗๗,๗๗๐	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โต๊ะอาหารเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการงานทบวงสำรวจอนุสาวรีย์ท่าน ท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๓ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑) แผนงานการศึกษา/แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๙	โครงการถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	๑๘,๗๐๐	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาและคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐	๑,๓๗๕	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	๖ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน	๖,๐๕๖,๔๐๐	๕,๘๑๘,๖๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๓,๐๑๖,๓๐๐	๒,๕๑๖,๑๔๐.๐๓	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๑๐	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๑,๔๘๒	๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการจัดงานวันเด็ก	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๑๒๒	๑๒ มกราคม ๒๕๖๖	๑๗ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงศูนย์ฟิตเนสเทศบาล เมืองเมืองปัก	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๓,๗๐๕	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช	๑๐๐,๐๐๐	๑๗,๔๐๐	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๓	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการประเพณีงานลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๒๙๑	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีงานสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๔๖๗.๙๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการเมืองปักน่าอยู่	๓๒๐,๐๐๐	๓๔,๒๘๕	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๑๐,๐๐๐	๗๐,๒๐๐	๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๑,๒๙๔	๗ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	เครื่องปั๊มตราตุล	๑๐,๐๐๐	๖,๘๕๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการปรับปรุงและติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๘๐,๐๐๐	๓๒,๕๘๘.๙๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการอบรมและรณรงค์การจัดทำถัง ขยะเปียก ลดโลกร้อน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๘	ตุ้ล้าโพงอเนกประสงค้เคลื่อนที่พร้อม อุปกรณ์	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	เครื่องเป่าลม	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๓๑๕ (ก้น เงิน)	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๐,๒๗๖,๔๐๐	๑๙,๗๙๐,๓๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๙๙๖,๔๐๐	๒,๙๘๙,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๐,๕๐๐	๕๐,๕๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	๔๔๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขต เทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๗ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง การจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๙๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๒๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้าง ความ เข้มแข็งของครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๒๕,๒๕๐	๙ เมษายน ๒๕๖๗	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและ ทัศนศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและ องค์กรพัฒนาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	๓๙,๕๓๕	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	เครื่องออกกำลังกาย	๑,๔๖๓,๐๐๐	๑,๔๕๔,๖๐๐	๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพุลึงเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๔๐๔	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการติดตั้งถังเคมีในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	เสื้อยโซยนต์	๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๔๔,๓๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑๖	โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่าง หยุดภาคเรียนและนอกเวลา เรียน	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๙๐๐	๑๒ กันยายน ๒๕๖๕	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๒ กันยายน ๒๕๖๕	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๕๕	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๓	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ค่าใช้จ่ายในการจราจร	๖๗,๒๐๐	๖๕,๒๕๐	๑ กันยายน ๒๕๖๕	๘ กันยายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	เงินสำรองจ่าย	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๑,๖๒๐.๘๐	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของ เทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการ บริหารงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดู งาน	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๙,๘๔๒	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๕	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	๑๐,๐๐๐	๔,๖๕๐	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการประชามชุมน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๓๗	๑ กันยายน ๒๕๖๕	๒ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖ กันยายน ๒๕๖๖	๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๕๐,๐๐๐	๓๘,๗๑๘	๖ กันยายน ๒๕๖๖	๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	เต้นท์สนามขนาดใหญ่	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงเสาธงชาติ สำนักงาน เทศบาลเมืองเมืองปัก	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการศิลปะสร้างสรรค์สตรีทอาร์ท	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๖	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ

เทศบาลควรนำข้อเสนอแนะที่ได้จากประชาชนในการมารับบริการและมีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการปฏิบัติงานของเทศบาลนั้นให้มีประสิทธิภาพ และการให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดต่อไป ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลแก่ประชาชนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ทำให้เข้าใจการทำงานของเทศบาลและให้ความร่วมมือกับเทศบาลในโครงการต่างๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้เทศบาลนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด อีกทั้งการบริหารจัดการให้เชื่อมโยงกับด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาและด้านการบริการสาธารณะให้ชัดเจนมากขึ้น