



เทศบาลเมืองเมืองพิก
อำเภอพิทังชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2568



(ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2568)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ จากบ้านนายราชันถึงบ้านนางกนกพร ชุมชนโคกเห็ดโคล	๘๖๒,๙๐๐	๘๖๒,๙๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘		√	
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนปักธงชัย ซอย ๑ ถึง วัดป่าไม้ตรมงคล ชุมชนไม้ตรมงคล	๓,๔๗๕,๓๘๐	๓,๔๗๕,๓๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘		√	
รวม ๒ โครงการ		๔,๓๓๘,๒๘๐	๔,๓๓๘,๒๘๐				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิถนนนิมิตรมงคล ชุมชนชัยมงคล	๑,๖๔๘,๐๐๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘			✓
๔	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลาซอย ๒ (โครงการพระราชดำริฯ) ชุมชนฉัตรมงคล	๔๕๑,๗๒๐	๔๔๘,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓		
๕	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลาซอย ๑/๑ (บ้าน ผช.นันท์)	๑,๔๕๗,๐๐๐	๑,๔๕๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘		✓	
รวม ๓ โครงการ		๓,๕๕๖,๗๒๐	๑,๙๐๕,๒๐๐				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลา ซอยเสาสสูง ชุมชนฉัตรมงคล	๑,๔๗๙,๐๐๐	๑,๔๗๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘		√	
๗	ปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำตะแกรงเหล็กพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล เมืองเมืองปัก	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ โอนลด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘			√
๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หน้า ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต)	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	√		
๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองเมืองปัก	๓๕๙,๗๒๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	√		
รวม ๔ โครงการ		๒,๘๒๐,๗๒๐	๒,๘๐๙,๐๐๐				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปักธงชัย) ชุมชนธงชัย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๔,๔๔๘.๒๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	✓		
รวม ๑ โครงการ		๔๐๐,๐๐๐	๓๙๔,๔๔๘.๒๗				
รวม ๑๐ โครงการ		๑๑,๑๑๔,๐๐๐	๙,๔๔๖,๙๒๘.๒๗				

๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	√		
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑๓๗,๖๐๐	๑๓๗,๕๑๓.๐๑	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	√		
๑๓	ขยายเขตประปาสาธารณะ	๔๖๗,๒๐๐	๔๖๗,๒๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	√		
๑๔	ขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย คู คลอง ในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	√		
รวม ๔ โครงการ			๑,๔๕๔,๘๐๐	๑,๔๕๔,๗๑๓.๐๑			
รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ			๑๐,๙๐๑,๗๒๘	๑,๔๕๔,๗๑๓.๐๑			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓		
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๓.๐๙	มกราคม ๒๕๖๘	✓		
๓	โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม รักษาความสะอาดให้แก่ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๓,๓๕๐	กันยายน ๒๕๖๘	✓		
รวม ๓ รายการ		๓๘๐,๐๐๐	๓๖๓,๒๙๓				

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๘๖,๖๐๐	๒๘๕,๙๔๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√		
๒	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๗๘๑,๖๐๐	๗๘๑,๕๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	√		
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๗๗,๙๐๐	๒๗๗,๙๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	√		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘			✓
๕	ประชุมผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓		
๖	โครงการเยี่ยมบ้าน	๖,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘			✓
รวม ๖ รายการ		๑,๔๑๒,๑๐๐	๑,๓๕๕,๓๔๐				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	ค่าหนังสือเรียน	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	√		
๘	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๔,๔๐๐	๒๔,๓๖๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	√		
๙	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๗,๓๐๐	๒๗,๓๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	√		
๑๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๑,๒๐๐	๔๑,๑๖๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	√		
๑๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	๖,๒๔๘,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๙๔,๑๐๐ รวม ๖,๙๔๒,๑๐๐	๖,๙๔๒,๑๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๒,๙๙๙,๐๐๐	๒,๙๘๖,๕๓๔.๑๔	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	✓		
๑๓	ก่อสร้างอ่างประพรมและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓	
รวม ๗ รายการ		๙,๕๕๖,๗๐๐	๑๐,๐๓๘,๒๕๔.๑๔	๑๕,๔๐๘.๐๐			

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	ติดตั้งกันสาดอาคารบ้านบอล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๔๔๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	√		
๑๕	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	√		
๑๖	โครงการบัณฑิตน้อย	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√		
๑๗	โครงการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	√		
รวม ๔ รายการ		๒๕๐,๐๐๐	๑๗๙,๔๔๐	๑๐,๒๗๒			

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๔.๓๗	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	√		
๑๙	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	√		
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	√		
รวม ๓ รายการ		๑๔๐,๐๐๐	๑๐๙,๙๙๔.๓๗				
รวมทั้งสิ้น ๒๐ รายการ		๑๒,๐๕๒,๙๐๐	๑๑,๗๑๓,๐๒๘.๔๔				

๓.๒ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

๒๑	โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๖๕๕.๔๔	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓		
๒๒	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๓๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓
๒๔	โครงการจัดงาน"ปักธงชัยวิ่งมินิมาราธอน วิ่ง กิน ถิ่นผ้าไหม"	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๒๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓		
๒๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	๕๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓
รวม ๕ รายการ		๑,๐๕๐,๐๐๐	๕๙๒,๘๕๕.๔๔				

๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๗๐.๒๑	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	√		
๒๗	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๖๗๔.๐๒	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	√		
๒๘	การจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๓๕	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	√		
๒๙	โครงการงานวันปีใหม่	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๘	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	√		
๓๐	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๔๓	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	√		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๓๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	✓		
๓๒	โครงการถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓		
๓๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	๓๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘			✓
รวม ๘ รายการ		๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๑๒,๖๕๐.๒๓				

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการจัดงานวันนวมินทรมหาราช	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๕๓	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	√		
๓๕	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	√		
๓๖	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๑๑	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	√		
๓๗	โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	๑๐,๐๐๐	- ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	√		
๓๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	๓๕,๗๖๓	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	√		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๔,๒๓๗ รวม ๖๔,๒๓๗	๕๘,๐๕๓	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√		
๔๐	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕๐,๐๐๐	๓๘,๖๗๑.๕๐	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	√		
รวม ๗ รายการ		๒๔๔,๒๓๗	๒๐๓,๑๕๑.๕๐				
รวม ๔๐ รายการ		๑๔,๕๙๗,๑๓๗	๑๓,๖๘๓,๐๑๔.๑๘				

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงและติดตามฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓		
๒	โครงการเมืองปักน่าอยู่	๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๘๒๗.๙๕	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓		
๓	โครงการ Clean and Food Safety	๕๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๕,๖๖๒	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	✓		
รวม ๔ รายการ		๒๕๐,๐๐๐	๒๒๔,๔๙๐				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ฯ	๓๒๐,๐๐๐	๘๓,๒๕๐.๕๑	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓		
รวม ๑ รายการ		๓๒๐,๐๐๐	๘๓,๒๕๐				
รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ		๕๖๐,๐๐๐	๓๐๗,๗๔๐				

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	อบรมคณะกรรมการชุมชนและองค์กร พัฒนาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘			✓
๒	เทศบาลเคลื่อนที่	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘			✓
๓	อบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้ เยาวชนพ้นภัยยาเสพติด และ ผู้ประสานพลังแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	๒๔,๘๕๔	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓		
๔	อบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓
๖	โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	๕๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘			✓
รวม ๖ รายการ		๑๕๐,๐๐๐	๒๔,๘๕๔				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง	๕๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓
๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๙๐๓	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓		
รวม ๒ รายการ		๑๕๐,๐๐๐	๔๐,๙๐๓				
รวม ๘ รายการ		๑,๐๕๐,๐๐๐	๖๕,๗๕๗				

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			✓
๑๐	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๓๖,๗๗๘	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓		
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓
รวม ๓ รายการ		๔๕๐,๐๐๐	๓๖,๗๗๘				

๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	จ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	√		
๑๓	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√
รวม ๒ รายการ		๒๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐				

๕.๓ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คนชรา) และค้นหาผู้สูงอายุรายใหม่เพิ่มเติม	๒๑,๓๙๖,๒๐๐	๒๑,๓๙๒,๘๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	√		
๑๕	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๑๙๙,๒๐๐	๓,๑๙๕,๖๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	√		
๑๖	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	√		
รวม ๓ รายการ		๒๔,๖๙๓,๔๐๐	๒๔,๖๓๖,๔๐๐	-			

๕.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๒๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√		
รวม ๑ รายการ		๘๐,๐๐๐	๗๙,๒๐๐				
รวมทั้งสิ้น ๑๗ รายการ		๒๖,๔๒๓,๔๐๐	๒๔,๘๙๘,๑๓๕				

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๑๒,๖๕๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	√		
๒	โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น	๑๕,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘			√
๓	โครงการประชุมประชาคมชุมชน ระดับชุมชน และระดับเมือง	๓๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			√
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการ ในการปกป้องสถาบันของชาติ	๗๐,๐๐๐	๖๘,๕๙๓	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	√		
๕	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๘๕๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	√		
รวม ๕ รายการ		๒๖๕,๐๐๐	๑๖๔,๐๙๓				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์แบบเครือข่าย ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองปัก	๕๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓
๗	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๘๗๐,๐๐๐	๗๑๒,๕๒๒.๒๕	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓		
รวม ๒ รายการ		๙๒๐,๐๐๐	๗๑๒,๕๒๒.๒๕				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๖๐,๐๐๐	๕๘,๖๘๐.๒๔	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	✓		
๙	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน	๒๒๐,๒๔๑	๒๑๙,๗๖๑	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓		
๑๐	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	✓		
รวม ๓ รายการ		๒๙๐,๒๔๑	๒๘๘,๔๔๑				
รวมทั้งสิ้น ๑๐ รายการ		๑,๔๗๕,๒๔๑	๑,๑๖๕,๐๕๗				

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องอัดอากาศสำหรับใช้ถังอัด อากาศ SCBA	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	-		

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒	จอภาพสัมผัสอัจฉริยะ	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	กล้องวงจรปิดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
		๓๐๐,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐			

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๔	ติดตั้งระบบ CCTV ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปึกธงชัย)	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐			

๔. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา'

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕	เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐			

๕. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๕.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา'

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	เทปวัดระยะล้อเลื่อน	๘,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๑ รายการ		๘,๐๐๐	-			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องอัดอากาศสำหรับใช้ถังอัด อากาศ SCBA	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	-		

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒	จอภาพสัมผัสอัจฉริยะ	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-		

๖. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

๖.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา'

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๘	เก้าอี้สนามเหล็กหล่ออัลลอย	๔๘๖,๐๐๐	๔๗๗,๙๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	โอนลด ๘,๑๐๐
รวม ๑ รายการ		๔๘๖,๐๐๐	๔๗๗,๙๐๐	-		

๗. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๗.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา'

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๙	จัดซื้อเวทีเหล็กรูปพรรณภายในโดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขนาด ๖.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ ชุด	๔๘๐,๕๐๐	๔๗๐,๙๓๖	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	โอนลด ๙,๕๖๔
รวม ๑ รายการ		๔๘๐,๕๐๐	๔๗๐,๙๓๖	-		

๘. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๘.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๐	รถกวาดฝุ่นขนาดเล็ก	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐			

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๑	รถจักรยานยนต์	๔๕,๗๐๐	๔๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๔๕,๗๐๐	๔๕,๐๐๐			

๙. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

๙.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๒	จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ จำนวน ๑ เครื่อง (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	๕๘,๒๐๐	๕๕,๘๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
๑๓	จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๒๔ แรงม้า พร้อมหัวเจาะ กระแทก จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๒ รายการ		๒,๕๕๘,๒๐๐	๕๕,๘๐๐			

๑๐. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๑๐.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑๔	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓๕๐,๐๐๐	๑๙๙,๗๓๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๙๕๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑๖	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๒,๘๓๑	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๓ รายการ		๑,๒๓๐,๐๐๐	๑,๐๖๗,๕๑๑			
รวม ๑๖ รายการ		๖,๔๗๗,๔๐๐	๓,๗๑๐,๑๔๗			

รายละเอียดโครงการพัฒนา **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนิน งาน	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ทางเท้า ค.ส.ล. จากแยกนครชัยบุรีรินทร์ ถึง บริเวณสะพานลำซอ ชุมชนเมืองปัก ๑ และชุมชนวังดู่	๑๕,๗๕๐,๐๐๐	๑๕,๖๙๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ		๑๕,๗๕๐,๐๐๐	๑๕,๖๙๐,๐๐๐			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) **กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้**

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงทางเท้าถนนศรีพลรัตน์หน้า วัดกลางปักธงชัยถึงแยกกาแพ ๒ ฝั่ง	๖๖๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ผิวจราจรซอยหลังวัดวังหมี่	๑,๐๙๓,๐๐๐	๑,๐๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ผิวจราจรซอย หลังศาลา SML ชุมชนโคกเห็ดโคล	๗๗๙,๐๐๐	๗๗๙,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ		๒,๕๓๒,๐๐๐	๑,๘๐๙,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ **กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อตู้ยามสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๒.๒๕ ม. จำนวน ๑ หลัง ภายในศูนย์กักจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองปัก	๒๓๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๑ รายการ		๒๓๐,๐๐๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐			
รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ		๒,๒๓๐,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม ถนนนิवासวัฒนกิจ	๓,๔๗๔,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนวังคู่ ชุมชนวังคู่	๗๐๔๐๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ จราจรเดิม ถนนวัดโพธิ์ ชุมชน เมืองปัก ๑	๒,๐๑๙,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๒ รายการ		๑๒,๕๓๓,๐๐๐	-			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า	๖๗๑,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนเทพธงชัย	๕,๒๔๗,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม ถนนนิมิตมงคล ซอย ๑	๔,๖๑๙,๐๐๐	๔,๖๑๙,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม ๒ รายการ		๑๐,๕๓๗,๐๐๐	๔,๖๑๙,๐๐๐			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเวียนตลาดวัดโพธิ์	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๙๙๒.๗๒	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
๘	ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังโรงเรียน สาบยมิตร ถึงหมู่บ้านรัชชา	๖๑๒,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สาย ๓๐๔ เอ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
๑๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา(หลังโรงพัก)	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
๑๑	ปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. สาย ข้างบ้านตาแดงถึงบ้านนางมณี	๔๕๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๕ รายการ		๒,๓๙๒,๐๐๐	๑,๓๑๗,๙๙๓			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบ ระบายน้ำค.ส.ล.สายถนนเสวก (ข้าง ร.ร.ปัทมาธิปไตยประชานิมิต) ถึงคลอง ลำตะกุด	๗,๗๒๔,๐๐๐		๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยกเลิก	
๑๓	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหน้าวัดโนนขุนชัย ถึง แยกหน้า ป้ายชุมชนวังหมี่	๑,๒๘๕,๐๐๐	๑,๐๙๓,๙๗๒.๔๖	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
๑๔	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายข้าง คลองลำตะกุด หมู่ ๑๑ ชุมชนตลาดเก่า	๔๗๙,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายประชาร่วมใจ ชุมชนบ่อปลา	๔๓๓,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๖ รายการ		๑๔,๗๐๕,๐๐๐	๑,๐๙๓,๙๗๒			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผิวจราจร ซอยหลัง ศาลา SML ชุมชนโคกเห็ดโคล	๖๙๗,๒๔๒	๕๔๑,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
๑๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนเทพรงชัย ซอย ๕ ชุมชนเมืองปัก ๑	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๘	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สาย สมาคมชมรมชาวพิจิตร	๗๒๗,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๑ รายการ		๑,๙๑๕,๒๔๒	๑,๐๓๒,๐๐๐			

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายภายในบริเวณสำนักงาน และโทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart TV	๓๔๔,๕๐๐	๓๔๔,๕๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๓๔๔,๕๐๐	๓๔๔,๕๐๐	-		

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๐	ปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาลรั้วหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๑	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณที่ จอดรถ ชั่วคราวหน้าอาคาร สำนักงาน เทศบาลเมืองเมืองปัก	๑๖๔,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๒ รายการ		๑,๖๖๔,๐๐๐	-			
รวมทั้งสิ้น ๒๑ รายการ		๖๙,๖๗๖,๒๔๒	๑๒,๑๙๕,๙๓๐			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ กรณีที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องมือสำรวจรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ (ชุด RTK) จำนวน ๑ ชุด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
๒	จัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	เสาไฟฟ้าส่องสว่าง แบบกิ่งคู่	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๓ รายการ		๔,๕๐๕,๐๐๐	๙๘๕,๐๐๐			

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเว

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔	จัดซื้อน้ำพุโครงทึนสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด	๔๙๗,๕๕๐	๔๙๗,๕๕๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๔๙๗,๕๕๐	๔๙๗,๕๕๐			

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเว

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๗,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๘๕๐,๐๐๐	๘๔๗,๐๐๐			

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	จัดซื้อรถบรรทุกแบบธรรมดา เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ cc หรือ ๑๑๐ kw จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๑ รายการ		๘๕๐,๐๐๐	-			

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานบริหารงานไปทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	ชุดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐			

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๖.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นที่ไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบดิจิตอล (LED)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๔๙,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ		๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๔๙,๐๐๐			
รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ		๑๗,๓๐๒,๕๕๐	๑๒,๘๗๘,๕๕๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา **เงินอุดหนุนกรมโยธาธิการและผังเมือง**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสำเร็จ		
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองปัก อำเภอปักชัย จังหวัดนครราชสีมา	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐			√
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ		๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐					